



c/. Cervantes, 68
Apartado de Correos 122
Teléfs. 95 594 24 11 - 646 98 28 34
Fax 95 574 65 28
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
C.I.F. B-41968033

FACTURA N°: 318/2.009

PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN
C.I.F.: R-4100314-F
Calle Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

CERTIFICACIÓN N° 2 CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE "SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN SITA EN CALLE REAL ,1 DE MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)".

Importe	27.325,27 €
16% I.V.A.	<u>4.372,04 €</u>
TOTAL	31.697,31 €

Asciende la presente factura a la expresada cantidad de **TREINTA Y UN MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.**

Mairena del Alcor a 31 de Octubre de 2.009



Fdo.: Francisco Sánchez Rodríguez.

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....	11.735,63	100,00
02	CUBIERTAS	46.456,19	100,00
03	IMPERMEABILIZACION	16.255,73	100,00
04	GESTION DE RESIDUOS	5.302,50	100,00
05	CONTROL DE CALIDAD	934,43	100,00
06	SEGURIDAD Y SALUD.....	3.450,23	100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		84.134,71	
A deducir certificación nº 1		56.809,44	(-)
TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA)		27.325,27	
16,00% IVA.....		4.372,04	
TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 2		31.697,31	

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de TREINTA Y UNA MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS


MAIRENA DEL ALCOR, a 31 de octubre de 2009.

CONSTRUCTOR



SANROCON S.L.

DIRECTOR DE PROYECTO Y DE LA
EJECUCION DE LA OBRA



ONESIMO JIMENEZ GUILLEN

PROPIEDAD

IGLESIA PARROQUIAL NTRA.
SRA. DE

CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN

Certificación: 2 31/10/2009

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01

m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA CURVA CER., APROV. HASTA 20% CARGA MAN.

1	15,30	6,75	1,25	129,09
1	3,50	17,68	1,25	77,35
1	3,40	9,90	1,25	42,08

Certificado a origen.....	660,79	17,76	11.735,63
Certificaciones anteriores.....	412,27	17,76	7.321,92
Certificación actual.....	248,52	17,76	4.413,72

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS..... 11.735,63

Certificaciones anteriores 7.321,92

Certificación actual 4.413,72

CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN

Certificación: 2 31/10/2009

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 02 CUBIERTAS

02.01 m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 27-29ud/m2 h<50m

1	10,60	6,75	1,25	89,44
1	4,70	6,75	1,15	36,48
1	3,40	7,65	1,15	29,91
1	3,50	17,68	1,15	71,16
1	3,40	9,90	1,25	42,08

Certificado a origen.....	648,83	54,35	35.263,91
Certificaciones anteriores.....	379,76	54,35	20.639,96
Certificación actual.....	269,07	54,35	14.623,95

02.02 m2 CORRIDO FALDÓN 10% TEJAS 43x21x16<50m

Certificado a origen.....	254,80	22,06	5.620,89
Certificaciones anteriores.....	254,80	22,06	5.620,89
Certificación actual.....	0,00	22,06	0,00

02.03 m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=16mm

Certificado a origen.....	42,08	59,35	2.497,45
Certificaciones anteriores.....	42,08	59,35	2.497,45
Certificación actual.....	0,00	59,35	0,00

02.04 m2 REFUERZO DE FALDON DE VIGUETAS DE MADERA. SISTEMA TECNARIA

Certificado a origen.....	42,08	73,05	3.073,94
Certificaciones anteriores.....	42,08	73,05	3.073,94
Certificación actual.....	0,00	73,05	0,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS			46.456,19
Certificaciones anteriores			31.832,24
Certificación actual			14.623,95

CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN

Certificación: 2 31/10/2009

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACION

03.01 m2 MORTERO IMPER. CEMENT. SYLASTIC BUTECH

1	4,00	8,55	1,15	39,33
1	20,30	12,75	1,15	297,65
1	6,00	6,20	1,15	42,78
1	10,60	6,75	1,25	89,44
1	4,70	6,75	1,15	36,48
1	3,40	7,65	1,15	29,91
1	3,50	17,68	1,15	71,16
1	3,40	9,90	1,25	42,08

Certificado a origen.....	648,83	16,40	10.640,81
Certificaciones anteriores.....	0,00	16,40	0,00
Certificación actual	648,83	16,40	10.640,81

03.02 m2 REVEST.IMPERM.ELÁST.ACRÍLICO ARMADO

Certificado a origen.....	171,05	18,18	3.109,69
Certificaciones anteriores.....	171,05	18,18	3.109,69
Certificación actual	0,00	18,18	0,00

03.03 m. IMPERMEABILIZACIÓN DE ENCUNTROS DE CUBIERTA, CON UN DESARROLLO

Certificado a origen.....	116,36	21,53	2.505,23
Certificaciones anteriores.....	116,36	21,53	2.505,23
Certificación actual	0,00	21,53	0,00

TOTAL CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACION	16.255,73
Certificaciones anteriores	5.614,92
Certificación actual	10.640,81

CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN

Certificación: 2 31/10/2009

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS

04.01 ud SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE 8 M3. DE CAPACID

Certificado a origen.....	50,00	106,05	5.302,50
Certificaciones anteriores.....	30,00	106,05	3.181,50
Certificación actual	20,00	106,05	2.121,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS 5.302,50

Certificaciones anteriores 3.181,50

Certificación actual 2.121,00

CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN

Certificación: 2 31/10/2009

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD

05.01 u CONTROL DE CALIDAD S/PROYECTO

Certificado a origen.....	1,00	934,43	934,43
Certificaciones anteriores.....	0,60	934,43	560,66
Certificación actual	0,40	934,43	373,77

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 934,43

Certificaciones anteriores 560,66

Certificación actual 373,77

CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN

Certificación: 2 31/10/2009

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 u SEGURIDAD Y SALUD (R.D. 1627/97)

Certificado a origen.....	1,00	3.450,23	3.450,23
Certificaciones anteriores.....	0,60	3.450,23	2.070,14
Certificación actual	0,40	3.450,23	1.380,09

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 3.450,23

Certificaciones anteriores 2.070,14

Certificación actual 1.380,09

TOTAL 84.134,71

Certificaciones anteriores 50.581,38

Certificación actual 33.553,34